

Bielsk Podlaski, ..¹³..października 2018 r.

Br.0012.1.9.2018

**Komisja Finansów
i Budżetu Miasta**

W odpowiedzi na pismo Br.0012.1.9.2018 z dnia 12 października 2018r, przedkładam informację o stanie realizacji inwestycji na terenie Bielska Podlaskiego

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie rzeczowe robót
1	Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga – dokumentacja projektowa	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji projektowej- 30.11.2018 r.
2	Budowa i, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaulkami w Bielsku Podlaskim.	Wykonuje się przebudowę ul. Ogrodowej z zaulkami na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej. Umowny termin zakończenia robót – 25.10.2019 r.
3	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim	Odbiory końcowe robót odbyły się w dniu 27.09.2018 r.
4	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)	Odbiory końcowe robót odbyły się w dniu 5.06.2018 r.
5	Budowa ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Bielsku Podlaskim	Odbiory końcowe robót odbyły się w dniu 17.09.2018 r.
6	Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim	Wykonuje się nawierzchnię w ul. Sosnowej.
7	Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji projektowej- 30.11.2018 r.
8	Budowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji projektowej- 31.10.2018 r.
9	Budowa ul. Brzozowej w Bielsku Podlaskim	Odbiory końcowe robót odbyły się w dniu 19.10.2018 r.
10	Budowa chodnika w ul. Kościuszki (dz. nr geod. 1685/1)	Przekazano plac budowy wykonawcy robót.
11	Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)	Wykonuje się ciąg pieszzy z koski betonowej z oświetleniem.

12	Przebudowa drogi ulicy Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim działki o nr geodezyjnym 2598/5 i 2608/1	Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane zostaną wykonane do dnia 15.11.2018 r.
13	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	Wykonano stan surowy budynku, docieplenie ścian styropianem, zamontowano stolarkę okienną. Trwają roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne.
14	Digitalizacja oraz udostępnienie zasobów rejestrów publicznych urzędu Miasta Bielsk Podlaski	W dniu 4.07.2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
15	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	Wykonuje się sześćdziesięciometrową bieżnię czterotorową o długości 60 metrów i skocznię w dal.
16	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	W dniu 21.09.2018 roku dokonano odbioru dokumentacji projektowej.
17	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	Odbiory końcowe robót odbyły się w dniach: 1. Przedszkola nr 5 Krasnala Hałabały – 7.09.2018 r. 2. Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza – 13.09.2018 r. 3. Przedszkola nr 7 Kubusia Puchatka – 14.09.2018 r. 4. Szkoły Podstawowej nr 3 z dodatkową nauką języka białoruskiego im. J. Kostyczewicza – 14.09.2018 r.
18	Termomodernizacja przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	W miesiącu październiku ogłoszono konkurs o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Termin składania wniosków aplikacyjnych do dnia 31.12.2018 r.
19	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Miasto Bielsk Podlaski prowadzi procedury przetargowe dla zadań realizowanych w ramach projektów: I. Budowa , przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „wybuduj” Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej W dniu 10.08.2018 r. miało miejsce otwarcie ofert. Przystąpiło do przetargu 4 wykonawców. Ponieważ najniższa cena przekraczała znacząco kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta w 2016 roku, unieważniono przetarg. Ogłoszono II przetarg. Część 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul.

		<p>Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworskiej, Jagiellońskiej, (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta,, Strzelniczej, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa : Szymborskiej, Złota i Tuwima), Wiśniowej, Wodnej, Żurawiej, Świerkowej.</p> <p>W dniu 10.08.2018 r. miało miejsce otwarcie ofert. Przystąpiło do przetargu 4 wykonawców. Po ocenie ofert wybrano wykonawcę robót budowlanych Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach.</p> <p>II. Budowa , przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie (zaprojektuj i wybuduj) Zostanie zaprojektowana i wykonana kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ulicach: 30 lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Dubicze, Jagiellońskiej, Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelniczej, Tuwima, Żurawiej. W dniu 08.08.2018 r. miało miejsce otwarcie ofert. Do przetargu przystąpił 1 wykonawca. Po ocenie oferty wybrano wykonawcę robót w systemie zaprojektuj i wybuduj, Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. Suwałki i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o. o.</p> <p>III. Nawierzchnia w systemie „wybuduj” i „zaprojektuj i wybuduj” Zostanie doprojektowana ½ część i wykonana w całości nawierzchnia z krawężnikami w ulicach: 30 lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Dubicze, Jagiellońskiej, Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelniczej, Tuwima, Żurawiej. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane w dniu 13.04.2018r. W dniu otwarcia ofert, 08.06.2018 r., nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 15.10.2018 r. ogłoszono II przetarg. Termin składania ofert – 26.11.2018 r.</p>
20	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	W dniu 29.12.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania Miasto Bielsk Podlaski planuje budowę PSZOK-u oraz zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prawidłowej pracy PSZOK-u m.in. kontenerów, wagi samochodowej, wózka widłowego, ładowarki teleskopowej, rozdrabniacza. Projekt jest w trakcie oceny merytorycznej II stopnia.
21	Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	W dniu 22.10. 2018 r. została odebrana dokumentacja projektowa. Zostanie złożony wniosek o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.
22	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej- 15.11.2018 r.

23	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	Złożony wniosek o dofinansowanie zadania <i>Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych</i> , projektu pn.: Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, został pozytywnie oceniony. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana niezwłocznie.
24	System pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz system informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	Złożony wniosek o dofinansowanie zadania <i>System pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz system informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń</i> , projektu pn.: Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, został pozytywnie oceniony. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana niezwłocznie.
25	Oświetlenie ul. Poniatowskiego	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania robót -30.11.2018 r.
26	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	Złożony wniosek o dofinansowanie zadania <i>Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski</i> , projektu pn.: Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, został pozytywnie oceniony. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana niezwłocznie.
27	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski etap II	W miesiącu październiku ogłoszono konkurs o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Termin składania wniosków aplikacyjnych do dnia 30.11.2018 r.
28	Budowa Ławki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	W ramach Konkursu Ofert, Miasto uzyskało dofinansowanie Ministra Obrony Narodowej. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana niezwłocznie.
29	Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim	Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 15.11.2018 r.
30	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie MOSiR	Wykonano boisko do siatkówki plażowej na terenie MOSiR.
31	Termomodernizacja budynków MOSiR w Bielsku Podlaskim	Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej- 15.12.2018 r.

32	Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne.	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonuje się rozbiórkę kina „Znicz”.
33	Rozbiórka budynków garażowych na działkach nr geod. 1489/2, 1489/3.	Wykonuje się dokumentację projektową rozbiórki budynków garażowych.
Wydatki, które nie wygasają w 2017 roku z upływem roku budżetowego.		
1	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa (kwota 85.399 zł)	W dniu 16 marca 2018r dokonano odbioru dokumentacji projektowej ul. Pogodnej i ul. Warzywnej.
2	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej (kwota 241.145 zł)	W dniu 30 maja 2018r dokonano odbioru końcowego budowy ul. Myśliwskiej (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej).
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście (kwota 10.209 zł)	W dniu 30 maja 2018r dokonano odbioru dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kazanowskiego Adama w Bielsku Podlaskim.
4	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski (kwota 13.530 zł)	W dniu 20 kwietnia 2018r dokonano odbioru dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego.
5	Budowa placu zabaw z siłownią (kwota 114.267 zł)	W dniu 17 kwietnia 2018r dokonano odbioru końcowego budowy placu zabaw z siłownią.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski