

Bielsk Podlaski, ...~~23~~... października 2018 r.

Br.0012.2.10.2018

**Komisja do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej oraz
Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Miasta**

W odpowiedzi na pismo Br.0012.2.10.2018 z dnia 16 października 2018r, przedkładam następujące informacje:

1. Informacja o stanie zaawansowania inwestycji miejskich zaplanowanych na 2018 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie rzeczowe robót
1	Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga – dokumentacja projektowa	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji projektowej- 30.11.2018 r.
2	Budowa i, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim.	Wykonuje się przebudowę ul. Ogrodowej z zaułkami na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej. Umowny termin zakończenia robót – 25.10.2019 r.
3	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim	Odbiory końcowe robót odbyły się w dniu 27.09.2018 r.
4	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)	Odbiory końcowe robót odbyły się w dniu 5.06.2018 r.
5	Budowa ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Bielsku Podlaskim	Odbiory końcowe robót odbyły się w dniu 17.09.2018 r.
6	Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim	Wykonuje się nawierzchnię w ul. Sosnowej.
7	Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji projektowej- 30.11.2018 r.
8	Budowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji projektowej- 31.10.2018 r.
9	Budowa ul. Brzozowej w Bielsku Podlaskim	Odbiory końcowe robót odbyły się w dniu 19.10.2018 r.
10	Budowa chodnika w ul. Kościuszki (dz. nr geod. 1685/1)	Przekazano plac budowy wykonawcy robót.
11	Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul.	Wykonuje się ciąg pieszzy z koski betonowej z oświetleniem.

	Maszynową a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)	
12	Przebudowa drogi ulicy Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim działki o nr geodezyjnym 2598/5 i 2608/1	Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane zostaną wykonane do dnia 15.11.2018 r.
13	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	Wykonano stan surowy budynku, docieplenie ścian styropianem, zamontowano stolarkę okienną. Trwają roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne.
14	Digitalizacja oraz udostępnienie zasobów rejestrów publicznych urzędu Miasta Bielsk Podlaski	W dniu 4.07.2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
15	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	Wykonuje się sześćdziesięciometrową bieżnię czterotorową o długości 60 metrów i skocznię w dal.
16	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	W dniu 21.09.2018 roku dokonano odbioru dokumentacji projektowej.
17	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	Odbiory końcowe robót odbyły się w dniach: 1. Przedszkola nr 5 Krasnala Hałabały – 7.09.2018 r. 2. Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza - 13.09.2018 r. 3. Przedszkola nr 7 Kubusia Puchatka – 14.09.2018 r. 4. Szkoły Podstawowej nr 3 z dodatkową nauką języka białoruskiego im. J. Kostyczewicza – 14.09.2018 r.
18	Termomodernizacja przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	W miesiącu październiku ogłoszono konkurs o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Termin składania wniosków aplikacyjnych do dnia 31.12.2018 r.
19	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Miasto Bielsk Podlaski prowadzi procedury przetargowe dla zadań realizowanych w ramach projektów: I. Budowa , przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „wybuduj” Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej W dniu 10.08.2018 r. miało miejsce otwarcie ofert. Przystąpiło do przetargu 4 wykonawców. Ponieważ najniższa cena przekraczała znacząco kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta w 2016 roku, unieważniono przetarg. Ogłoszono II przetarg. Część 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci

		<p>kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworskiej, Jagiellońskiej, (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta,, Strzelniczej, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa : Szymborskiej, Złota i Tuwima), Wiśniowej, Wodnej, Żurawiej, Świerkowej.</p> <p>W dniu 10.08.2018 r. miało miejsce otwarcie ofert. Przystąpiło do przetargu 4 wykonawców. Po ocenie ofert wybrano wykonawcę robót budowlanych Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach.</p> <p>II. Budowa , przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie (zaprojektuj i wybuduj) Zostanie zaprojektowana i wykonana kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ulicach: 30 lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Dubicze, Jagiellońskiej, Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelniczej, Tuwima, Żurawiej. W dniu 08.08.2018 r. miało miejsce otwarcie ofert. Do przetargu przystąpił 1 wykonawca. Po ocenie oferty wybrano wykonawcę robót w systemie zaprojektuj i wybuduj, Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. Suwałki i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o. o.</p> <p>III. Nawierzchnia w systemie „wybuduj” i „zaprojektuj i wybuduj” Zostanie doprojektowana ½ część i wykonana w całości nawierzchnia z krawężnikami w ulicach: 30 lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Dubicze, Jagiellońskiej, Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelniczej, Tuwima, Żurawiej. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane w dniu 13.04.2018r. W dniu otwarcia ofert, 08.06.2018 r., nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 15.10.2018 r. ogłoszono II przetarg. Termin składania ofert – 26.11.2018 r.</p>
20	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	<p>W dniu 29.12.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania Miasto Bielsk Podlaski planuje budowę PSZOK-u oraz zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prawidłowej pracy PSZOK-u m.in. kontenerów, wagi samochodowej, wózka widłowego, ładowarki teleskopowej, rozdrabniacza. Projekt jest w trakcie oceny merytorycznej II stopnia.</p>
21	Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	<p>W dniu 22.10. 2018 r. została odebrana dokumentacja projektowa. Zostanie złożony wniosek o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.</p>

22	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej- 15.11.2018 r.
23	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	Złożony wniosek o dofinansowanie zadania <i>Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych</i> , projektu pn.: Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, został pozytywnie oceniony. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana niezwłocznie.
24	System pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz system informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	Złożony wniosek o dofinansowanie zadania <i>System pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz system informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń</i> , projektu pn.: Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, został pozytywnie oceniony. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana niezwłocznie.
25	Oświetlenie ul. Poniatowskiego	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania robót -30.11.2018 r.
26	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	Złożony wniosek o dofinansowanie zadania <i>Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski</i> , projektu pn.: Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, został pozytywnie oceniony. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana niezwłocznie.
27	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski etap II	W miesiącu październiku ogłoszono konkurs o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Termin składania wniosków aplikacyjnych do dnia 30.11.2018 r.
28	Budowa Ławki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	W ramach Konkursu Ofert, Miasto uzyskało dofinansowanie Ministra Obrony Narodowej. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana niezwłocznie.
29	Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim	Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 15.11.2018 r.
30	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie MOSiR	Wykonano boisko do siatkówki plażowej na terenie MOSiR.

31	Termomodernizacja budynków MOSiR w Bielsku Podlaskim	Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej- 15.12.2018 r.
32	Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne.	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonuje się rozbiórkę kina „Znicz”.
33	Rozbiórka budynków garażowych na działkach nr geod. 1489/2, 1489/3.	Wykonuje się dokumentację projektową rozbiórki budynków garażowych.
Wydatki, które nie wygasają w 2017 roku z upływem roku budżetowego.		
1	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa (kwota 85.399 zł)	W dniu 16 marca 2018r dokonano odbioru dokumentacji projektowej ul. Pogodnej i ul. Warzywnej.
2	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej (kwota 241.145 zł)	W dniu 30 maja 2018r dokonano odbioru końcowego budowy ul. Myśliwskiej (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej).
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście (kwota 10.209 zł)	W dniu 30 maja 2018r dokonano odbioru dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kazanowskiego Adama w Bielsku Podlaskim.
4	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski (kwota 13.530 zł)	W dniu 20 kwietnia 2018r dokonano odbioru dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego.
5	Budowa placu zabaw z siłownią (kwota 114.267 zł)	W dniu 17 kwietnia 2018r dokonano odbioru końcowego budowy placu zabaw z siłownią.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski

2. Informacja o złożonych przez Miasto Bielsk Podlaski wnioskach o uzyskanie środków zewnętrznych w 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogólna wartość projektu	Wnioskowane dofinansowanie	Wkład własny	Uwagi
1.	Digitalizacja oraz udostępnianie rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski	479 700,00	407 745,00	71 955,00	Dnia 04.07.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną; wniosek jest w ocenie
2.	Rozbudowa dróg: nr 107363B ulicy Warzywnej i nr 107393B ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	7 759 035,17	3 000 000,00	4 759 035,17	Dnia 06.09.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019; wniosek jest w ocenie
3.	Budowa Ławki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	37 500,00	30 000,00	7500,00	Dnia 05.09.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Dnia 17.10.2018 r. uzyskano informacje o otrzymaniu dofinansowania
4.	Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim	3 478 265,85	1 813 669,26	1 664 595,59	Dnia 12.04.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Podlaskiego

					Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej; wniosek nie uzyskał dofinansowania
5.	Bezpieczne przejścia dla pieszych w mieście Bielsk Podlaski	107 400,00	85 920,00	21 480,00	Dnia 14.05.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020; wniosek nie uzyskał dofinansowania
6.	Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne	24 683 640,02	6 671 047,43	18 012 592,59	Dnia 03.08.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie; wnioskodawcą złożonego wniosku jest Bielski Dom Kultury, a partnerem Miasto Bielsk Podlaski

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski